



OK: *[Signature]*  
Aprobado informe  
Narrativo y Financiero

ANEXO F

**INFORME FINAL**

**1. ANTECEDENTES**

Numero de Informe: FINAL

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/25

Título: PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO HIDRICO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DE SAN MATEO.

Organización: ASADA ZAPOTE

Director del Proyecto o Responsable: Miguel Alvarado Mora

Dirección de la Organización: 1 km al norte del Templo Católico de Estanquillos

Teléfono: 24 46 84 72

Fax:

correo-electrónico:

Fecha de inicio y finalización del proyecto 08/08/12 al 30/06/14

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: FINAL

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| N° de Beneficiarios: 149 | Hombres: 78 | Mujeres: 71 |
|--------------------------|-------------|-------------|

| Solicitud de desembolso                 | Colones/\$    |
|---|---------------|
| Monto de la donación                    | \$ 23201      |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | 11.470.313,10 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha      | 11.470.313,10 |
| Balance                                 | -11.133.79    |
| Desembolso Solicitado al PPD            | 0             |

**Informe hecho por:**

Nombre: Luis Alberto Vargas Arce y Carlos Barboza Gómez

Cargo: Tesorero ASADA Zapote, Jefe ASAMAG San Mateo

Firma:

Fecha:

*[Signature]*  
23-4-15

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha revisado: \_\_\_\_\_

\* Revisar información contable  
\* Falta Evaluación Final

## I. INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario).

*Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación. Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.*

*Se llevo un taller de evaluación de la iniciativa, con varios socios de la organización. El presidente el Sr. Luis Vargas no pudo asistir por cuestiones de salud, tomando en cuenta esa situación el Ing. Barboza acompaño el taller de evaluación y de cierre del taller, para apoyar al grupo en información y detalles específicos de la implementación de la iniciativa.*

Breve descripción de los objetivos del proyecto:

**Objetivo Final:** Proteger las nacientes de agua en la comunidad de Zapote de Desmonte, San Mateo y hacer un manejo integrado del recurso hídrico.

**Objetivos Específicos:**

1. Protección de nacientes en la comunidad.
2. Fomentar el manejo racional y la gestión sostenible del recurso hídrico.
3. Capacitar a la población en Educación Ambiental.

- ¿Se lograron estos objetivos?

Se lograron todos los objetivos sin embargo se encuentra en proceso la conexión de los hidrantes en la comunidad, ya se hizo la gestión ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos, para establecer la ubicación correcta.

- Si no, ¿cuales fueron los principales obstáculos?

- Inconformidad de la comunidad, por que se estaba zanjeando la calle central para la inserción de la tubería.
- En principio muchas críticas negativas del pueblo, consideramos que estaban muy reacios al cambio, pero ahora ya están concientizados y disfrutan del agua que tiene el pueblo.

- ¿Cómo se pueden evitar estos obstáculos? ¿Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

- Explicar al pueblo el porqué se realizan las cosas, mejorar la comunicación

- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

- Se logro cambiar la tubería que era galvanizada y de un menor tamaño, por tubería pvc con un mayor tamaño lo que permite una mejor distribución en cantidad y calidad.

- El agua ya no falta en los hogares de la comunidad, se cuenta de manera permanente con el servicio.
  - Antes se recibía agua con barro ahora es agua limpia y clorada.
  - La gente tenía que comprar agua para consumo diario ya no y eso significa una mejora en la calidad de vida.
- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?
    - NINGUNA
- Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:
    - Todo el pueblo goza de buena calidad del agua.
    - Ya nadie se queja del servicio que brinda la ASADA.
    - La gente se sensibilizó acerca de la problemática y de la labor realizada por los integrantes de la comunidad y de la organización.
    - La organización se vio fortalecida en todo el proceso de la implementación de la iniciativa, es el primer proyecto que manejan como organización.
- Detalle los productos generados por el proyecto  
(*Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto*)
    - DOS NACIENTES ubicadas en PATO DE GALLO
    - Regeneración de 2 has de terreno, y se sembraron: 450 arboles maderales, zotacaballo, laurel, corteza, guarumo-
    - Donados por el Ice.
    - No se cercaron ni delimitaron las nacientes, porque ya existía.
    - Donación de un lote de 100 metros por un vecino de la comunidad en la cual se construyo el tanque de captación.
    - El lote está inscrito a nombre de la SADA.
    - El tanque finalizado y funcionando eficientemente.
    - Se construyo tanque de captación de 25 mil litros para brindarle agua al sector de Zapote.
    - Instalación de un tanque plástico de 2500 litros como quiebragradiante para Pata de Gallo.
    - Cambio de 840 metros de tubería para mejor conducción para Pata de Gallo.
    - Instalación de un hidrante con apoyo de AYA.
    - Instalación de un clorador con la ayuda del AyA.
    - Cambio de 1200 tubería para conducción en Zapote.
    - Asada capacitada en funciones de Junta directiva y otras, esta capacitación se llevó a cabo en las Candelillas, participaron 2 miembros por ASADA.
    - Se estableció la tubería desde el tanque a las casas.
    - Se instaló tubería nueva en la parte alta que no contaba con servicio del acueducto.

- Construcción de tres cajas de registro a la entrada y salida de los tanques.
  - Funcionarios de AYA han brindado asistencia técnica en la construcción del tanque, la instalación de la tubería y la instalación del clorador de agua.
  - Hidrante no se ha colocado, ya se solicitó la visita de la gente de los bomberos, los bomberos tienen que enviar un informe de ubicación.
  - Las nacientes están inscritas y tienen convenio de delegación con AYA.
  - Tres talleres de capacitación con Mariza Marín-ACEPESA sobre: tratamiento de aguas residuales, cosecha de agua, RECICLAJE DEL AGUA, conservación del ecosistema.
- Impacto del proyecto en el área focal del FMAM  
*(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.*

| <b>RESULTADOS ESPERADOS</b>                         | <b>INDICADOR</b>                                  | <b>LINEA DE BASE</b> | <b>META</b> |   |
|---|---|----------------------|-------------|---|
| Naciente delimitadas y protegidas                   | Naciente protegida<br>Número de árboles sembrados | 0<br>0               | 1<br>1.100  | 2 nacientes<br>2.26 has<br>140 metros cuadrados                           |
| Tanque de captación construido y tuberías reparadas | Tanque funcionando y tuberías reparadas           | 0                    | 1           | 2 tanques<br>2040 metros de tubería nueva, no se reparo                   |
| ASADA fortalecida en su gestión                     | ASADA capacitada y fortalecida.                   | 0                    | 1           | 1<br>Asada capacitada y fortalecida                                       |
| Población capacitada                                | Número de habitantes capacitados                  | 0                    | 50          | Población beneficiada de la ASADA ZAPOTE, 37 FAMILIAS, POR 3 111 PERSONAS |

- Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? *(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.*
- Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto (si los hay).
  - Ponerle malla al tanque principal.
  - Mejorar la captación de las nacientes
  - Mejorar el acceso a la nacientes
  - Pagar la deuda del lote donde están las nacientes
  - Poder concientizar a los usuarios para que utilicen el agua racionalmente, para lo necesario.
  - Que la comunidad conozca donde se capta el agua de la naciente para que se sensibilice.
- Información Adicional:

NO HAY

## Anexo G

### II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO *(favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).*

#### REPORTE DE GASTOS

| CAPACITACION  |                |                                      |            |
|---------------|----------------|--------------------------------------|------------|
| FECHA FACTURA | NUMERO FACTURA | DESCRIPCION                          | MONTO      |
| 28/10/2014    | 126687         | Servicio de almuerzos viaje zarcero  | 140.000,00 |
| 07/10/2014    | 126664         | servicios de almuerzos viaje a Upala | 140.000,00 |
| 10/11/2014    | 143512         | refrigerio curso orgánico            | 100.000,00 |
| 09/12/2012    | 126690         | servicio refrigerio en Zaporte       | 40.000,00  |
| 26/02/2014    | 126689         | servicio refrigerio en Zapote        | 30.000,00  |
| 06/03/2014    | 126668         | transporte a Capacitación AyA        | 15.000,00  |
| 06/03/2014    | 2              | servicios de capacitación AYA        | 35.000,00  |
|               |                |                                      | 500.000,00 |

  

| INTERCAMBIOS  |                |   |            |
|---------------|----------------|---|------------|
| FECHA FACTURA | NUMERO FACTURA | DESCRIPCION                                 | MONTO      |
| 28/10/2014    | 789            | viaje de Estanquillos a San Ramón y Zarcero | 200.000,00 |
| 07/10/2004    | 786            | viaje a Upala                               | 300.000,00 |

□ 500.000,00

| MATERIALES    |                |                   |              |
|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| FECHA FACTURA | NUMERO FACTURA | DESCRIPCION       | MONTO        |
| 25/02/2014    | 585562         | Sillas            | □ 119.622,56 |
| 26/04/2014    | 594645         | materiales        | □ 107.025,51 |
| 19/06/2014    | 602573         | materiales        | □ 28.557,73  |
| 24/06/2014    | 603071         | materiales        | □ 13.520,59  |
| 12/04/2014    | 592949         | materiales        | □ 68.625,82  |
| 22/03/2014    | 589377         | materiales        | □ 16.689,86  |
| 28/04/2014    | 594881         | materiales        | □ 38.480,75  |
| 03/01/2013    | 10399          | piso cerámico     | □ 15.600,00  |
| 07/11/2013    | 570976         | llave tanque alto | □ 38.194,00  |
| 15/10/2013    | 568133         | materiales        | □ 2.805,63   |
| 12/12/2013    | 575575         | materiales        | □ 6.111,90   |
| 18/11/2013    | 572283         | materiales        | □ 13.864,47  |
| 14/09/2750    | 607932         | materiales        | □ 16.465,99  |
| 09/08/2014    | 609130         | materiales        | □ 5.756,61   |
| 28/07/2014    | 607303         | materiales        | □ 11.142,29  |
| 29/07/2014    | 607536         | materiales        | □ 58.080,34  |
| 14/07/2014    | 605516         | materiales        | □ 32.076,10  |
| 26/04/2014    | 607225         | materiales        | □ 23.269,68  |
|               |                |                   | □ 615.889,83 |

Factura 618925



\$ 462.059,43

**REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO**

500.000

| <b>Seccion C: Reporte de Gasto Acumulado</b> |                      |                 |                  |                     |                      |                   |
|--|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Categoría de Presupuesto                     | Monto Aprobado       | Gasto I informe | Gasto II informe | Gasto Informe final | Gasto Acumulado      | Balance           |
| Capacitación                                 | 509.000              | 0               |                  | 600.000,00          | 600.000,00           | - 91.000,00       |
| Intercambios                                 | 509.000              | 0               | 0,00             | 500.000,00          | 500.000,00           | 9.000,00          |
| Compra de materiales                         | 9.009.809,00         | 5.662.560,25    | 3.126.271,04     | 1.092.615,60        | 9.881.446,89         | - 871.637,89      |
| Promoción y divulgación                      | 763.500              | 0               |                  |                     | 0,00                 | 763.500,00        |
| Seguimiento y Evaluación                     | 509.000              | 0               |                  |                     | 0,00                 | 509.000,00        |
| Auditoría                                    | 250.000              | 0               |                  | 250.000,00          | 250.000,00           | 0,00              |
| Imprevistos                                  | 250.000              | 0               |                  | 250.000,00          | 250.000,00           | 0,00              |
|  |                      |                 |                  |                     | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>11.600.500</b>    |                 |                  |                     | <b>11.481.446,89</b> | <b>318.862,11</b> |
|  | <b>11.470.313,10</b> |                 |                  |                     | <b>11.481.446,89</b> | <b>-11.133,79</b> |